News zum Neubauprojekt unseres Future-Citizen-Kinderhauses

In den letzten Wochen und Monaten ist auf der Baustelle in Palubari, Sankhu im Kathmandu-Tal viel passiert.

- Der erste Block wurde fertiggestellt und bezogen
- So sieht das neue Kinderhaus von innen aus
- Aktuelle Infos zu den Arbeiten für den zweiten Block, die bereits begonnen haben

Der erste Block des neuen Kinderhauses wurde fertiggestellt und bezogen

Das zukünftige Kinderhaus besteht aus drei verschiedenen Gebäudeblöcken, die modular errichtet werden. Gespannt und voller Erwartung fuhren die Future-Citizen-Kinder Mitte Juni gemeinsam nach Palubari, um sich den fertigen ersten Block des Kinderhausneubaus anzuschauen, den späteren Jungenblock.



Aufregender Ausflug am 12.06.2026: Die Future-Citizen-Kinder schauen sich ihr neues Zuhause an.



Das Büro im Kinderhaus

Nur wenige Wochen später erfolgte der Umzug von Kathmandu ins neue Kinderhaus. Nachdem auch innen im Haus alles fertig war, konnten die jüngeren Kinder, die in Palubari die Schule besuchen, und diejenigen, die die Highschool bereits abgeschlossen hatten, das Haus beziehen. Übergangsweise sind Jungen und Mädchen in getrennten Zimmern untergebracht. Seit der Grundsteinlegung für den ersten Block im August 2025 ist damit weniger als ein Jahr vergangen, bis die Future-Citizen-Kinder in ihr neues Zuhause einziehen konnten. Endlich!

Da noch nicht ausreichend Platz für alle vorhanden ist, blieben die Jugendlichen, die auf die Brooklyn Highschool in Kathmandu gehen, zusammen mit einer Betreuerin in Kathmandu. Ihnen nachfolgende Highschool-Generationen werden die 11. und 12. Klasse auf einer Highschool in der Region Shankharapur besuchen.



So sieht das neue Kinderhaus von innen aus













Erdgeschoss: Küche, Esszimmer

2. Stock: Treppenhaus, Aufenthaltsräume
Sanitärbereiche









Die Bauarbeiten für den Mädchenblock haben begonnen – und es geht zügig voran

Nachdem im Mai die offizielle Grundsteinlegung für das zweite Modul, den späteren Mädchenblock, erfolgt war und im Juli mit der Unterzeichnung des Bauvertrags letzte Formalitäten zwischen Eigner und Bauunternehmen geklärt waren, konnten die Bauarbeiten beginnen. Vom 21. – 23. August wurden die Aushubarbeiten für das Fundament durchgeführt. Nach den Bewehrungsarbeiten erfolgten am 26. August die Vorbereitungen für die Betonierarbeiten, die tags darauf starteten und drei Tage später am 30. August abgeschlossen wurden. Weitere vier Tage lang blieb der Beton zum Aushärten liegen. Der Regen im Monsun hat dabei geholfen, sowohl den Beton als auch das Mauerwerk gleichmäßig feucht zu halten, was den Aushärtungsprozess begünstigte. Die Schalung wurde 48 Stunden nach dem Betonieren entfernt, da zu diesem Zeitpunkt die erforderliche Stabilität und Festigkeit bereits erreicht waren. Inzwischen sind die Arbeiten im ersten Stock voll im Gange. Im späten Frühjahr des kommenden Jahres soll inklusive Außenanlagen alles fertig sein. Die offizielle Eröffnung des Kinderhauses ist für Anfang Juni 2027 geplant.

Trotz Regenzeit – der Monsun in Nepal dauert i.d.R. von Juni bis September – kamen die Arbeiten in den vergangenen Wochen gut voran







Von links nach rechts: Grundsteinlegung Mädchenblock, 24.05.2026; Unterzeichnung Bauvertrag, 14.07.2026; Aushubarbeiten Fundament, 21.08. – 23.08.2026







Von links nach rechts: Vorbereitung der Betonierarbeiten mit Verschalungen, 26.08.2026; Start der Betonierarbeiten, 27.08.2026; Erstellung eines Fundamentbalkens, 28.08.2026






oben links: fertiges Fundament, 30.08.2026

oben rechts: Mauer-arbeiten, 05.09.2026

links: Stand 28.09.2026

rechts: Ab 04.10.2026 wurden die Arbeiten an den Stützen des 1. OG aufgenommen sowie Mauerarbeiten, 07.10.2026





Aktueller Stand, 18.10.2026: Die Sickergrube und die Klärgrube sind fertiggestellt; Perspektive aus Süd-Ost; Treppenhäuser Erdgeschoss - 1. Stock - 2. Stock





Hintergrundinformationen zum Neubau unseres Kinderhauses:
https://www.future-citizen.org/de/bauprojekt.html